



Käshaldenstrasse 8006 Zürich

Referenzobjekt

Recyclingbaustoffe, Beton ungenormt, Kiesgemisch genormt, Kiesgemisch ungenormt, Rückbaumaterial, Aushub unverschmutzt



Projektdaten

Bauherr	Tiefbauamt Stadt Zürich Zürich
Unternehmer	Tibau AG Bassersdorf
Leistungen	Betonlieferungen, Kieslieferungen, Abfahren
Bauzeit	Okt.-2020 bis Nov.-2020



Projektbeschreibung

Baustoffe	Aushub unverschmutzt	3'090 t
	Betonabbruch	210 m ³
	RC-Euro Kiesgemisch B 0/45	5'750 t
	Netstaler Strassenkies 0-15	120 t
	Oberboden	290 m ³
	Schüttmaterial	250 t
	Recyclingbeton	50 m ³
	Primärbeton	450 m ³

Baubeschrieb Damit auch weiterhin eine einwandfreie Infrastruktur besteht, musste die sich im schadhaften Zustand befindliche Käshaldenstrasse im Abschnitt Traktorenstrasse bis zur Stadtgrenze saniert werden. Gleichzeitig baute das Tiefbauamt eine neue Strassenentwässerung und schloss diese an den bereits vorhandenen Kanal an. Die öffentliche Beleuchtung wurde ebenfalls um zwei Kandelaber erweitert, da in diesem Bereich neue Häuser entstanden sind.