

Gleisersatz Tramwendeschleife Fischermätteli, Bern

PROJEKTDATEN

Bauherr	BERNMOBIL, Eigerplatz 3, 3000 Bern 14
Bauleitung	ARGE Kurvensanierung c/o Kästli Bau AG
Referenz Auskunft	BERNMOBIL, Hansruedi Sollberger, 031 321 85 02
Arbeiten	Abbruch von bestehenden Gleisanlagen, „Schälen“ der Schienen inkl. Oberbeton und Belag.
Bausumme	CHF 74'000.–
Bauzeit	Juni 2014 - Juli 2014



PROJEKT BESCHRIEB

Massen	Schienen Beläge und Oberbeton	2'014 m ¹ 2'400 m ²
--------	----------------------------------	--

Bauablauf	<p>Aus Altersgründen mussten die 2'014 m¹ Schienen der Brunmattstrasse, sowie der Weissensteinstrasse ersetzt werden. Die Ausführung erfolgte in drei Etappen. In der ersten Etappe wurden in der Brunmattstrasse 188 m¹ Eingleis in drei Teilabschnitten abgeschält und gleichzeitig Oberbeton und Belag abgebrochen. Eine Woche später wurde die zweite 188 m¹ Eingleis des anderen Tramtroges wieder in drei Teilabschnitte ausgebaut und gleichzeitig Oberbeton und Belag abgebrochen. Die engen Platzverhältnisse und das andere neu gebaute Gleis waren hier die grosse Herausforderung. In der dritten Etappe wurde wieder in drei Teilabschnitten 123 m¹ Doppelgleis sowie 127 m¹ Eingleis in der Tramwendekurve ausgebaut und gleichzeitig Oberbeton und Belag ausgebaut. Der Verlad und Abtransport der Schienen, Belag und Oberbeton erfolgte durch die Hauptunternehmer.</p>	
-----------	---	--